Pipelife Norge AS

Egenkontrollskjema EL
ISOTERM T2000

Anleggsnavn: _____

Anleggsadresse: _____

Anleggseier: _____ **Tlf.:** _____

Nyanlegg ☐ **Utvidelse av eksisterende anlegg** ☐ **Feilsøk/Reparasjon** ☐

VIKTIG

Les montasjeanvisningene nøye!
For at produktgarantien skal gjelde, må Egenkontrollskjema EL være fylt ut.
Egenkontrollskjema skal overleveres byggherren.

Type varmekabel

10 W/m (1 – 100 m)	☐	16 W/m (1 – 110 m)	☐	25 W/m (1 – 125 m)	☐

Type kaldkabel

Type _____	☐	Tverrsnitt _____ mm²		Antall ledere inkl. jord	☐

Type termostat

ETN4-1991-MHG4	☐	Annen	☐	Type _____	

Visuell kontroll - Dokumentasjon	Ja	Nei
Er tilhørende dokumentasjon som montasjeanvisninger/brukermanual, etc. lest og forstått, samt utstyr montert i henhold til disse, visuelt kontrollert og dokumentert?	☐	☐

Visuell kontroll - Utstyr		
Er det benyttet materiell fra Pipelife som anvist?	☐	☐
Er termostaten montert i egen kapsling?	☐	☐
Er termostaten montert i sikringsskap?	☐	☐
Er det montert jordfeilbryter 30mA på kursen? Nr. på kurssikring: _____	☐	☐

Måling / Prøving (NEK400 oppvarmingssystemer)

Lengde L på varmekabelen: _____ m
Spenning på anlegget: _____ V

	Før installasjon av røret	Etter installasjon av røret, men før overdekking	Etter overdekking
Isolasjonsmotstand mellom jord og lederne *	_____ MΩ	_____ MΩ	_____ MΩ

*) målt med en megger-tester; testspenning 2500 V DC; ≥ 100 MΩ

Sted Dato Ansvarlig El-installatør

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal
Tlf.: 71 65 88 00
firmapost@pipelife.no
www.pipelife.no